

한국토지주택공사



양주희천 A25BL 주방기구 분납 승인도면

1. 타임별 제작처수 1차 실적기준 최저값 기준으로 생산
2. 저체 사양_칼라 (몸통, 마감재, 상판 외) 샘플세대 동일칼라 제작
3. 마감상세 샘플세대 기준 시공 마감
4. 상부장 천판 별도 점검구 없음 샘플건립 확인
5. 주거약자 생크장 하부길이 당초 상판에서 210mm --->150mm 수정
<배수구 위치 편차 허용범위 확보>

6. 주거약자세대 서랍장 우측면 20mm EP적용
7. 26,29타입 630싱크볼 수세미망, 망바구니 미적용 사양
8. 뒷선반 길이 미확정 길이 100mm 6월18일 품평 확정될
9. 이동선반 4면엣지 마감
10. 물버림장 특기시방 적용 온수분배기 커버 제작(규격 및 탈착방식 별도 협의 후 진행)
11. 전기 특담하부장 콘센트 위치 선반간섭 전기 위치변경 요청<도면 참조>

- <샘플세대 기준 변경사항>
- 1) 후드높이 상판에서 750mm 확보 <기준 760mm시공>
 - 2) 상부 마감체사 높이가 당초 60mm --->70mm 변경 <후드높이 조정>
 - 3) 37A, B 창틀상부 커튼박스 삭제
- ※ 특이사항
- 1) 냉온수분배기 위치 편차 심함<추후 상판설치시 생크물배수구 분배기와 간섭발생 우려됨>
간섭세대 발생시 생크물 배수구위치 변경 가능한 제품 확인 및 낮은배수구 적용 검토 필요
또는 분배기 위치변경 필요

- 주방기구
- 26 / 29 / 37A / 37B / 46A / 46B m²
- DATE: 2025. 06. 20

승인	베스미아	소밥	설비	전기
통신	금강주택	강리만	내감득관	
				

서울시 영등포구 당산로 41길 11 1405호(SK V1 CENTER)
대표전화: (02) 790-0381 FAX: (02) 790-0391

도면대로 제작

1. 각종 부속 철물 및 보강목 등의
보강재는 구조, 기능에 지장이
없는 범위 내에서 제작업체별로
사이할 수 있음.

2. 조립, 배수구, 수직통 설치유치는
해당감각과 협의하여 결정

3. 부재 및 부품의 세부적인
형상 및 치수는 제품업체에
따라 상의 할 수 있음.

4. 터일 코너부위 실링제
(△GX5) 사용

5. 상, 하부장과 벽터일을 겹치길
100mm 기준(상, 하부장 후면이
노출되지 않도록 시공)

구분	도대	도반
1차	136	142
2차	198	198

CLIENT 한국포지 주력공사
PROJECT TITLE 양주회전 A25BL
MODEL TITLE 26.29㎡ TYPE
DRAWING TITLE 평면도
DRAWN BY
CHECKED BY
APPROVAL BY
DATE 2025. 06. 20 SCALE
SHEET NO. REV

DRAWING NO. 2 SECTION

