

현장명: LH 충남 세종자재품질시험 시료 LIST

건수	시료명	시험항목	규격	시료수	납품처	1년성적서	시험진여부
1	HDF 3T+EO	밀도	100*100	2	동화기업		
2		폼알데하이드 방출량	50*150	34			
3	PB15T+LPL 002칼라+EO	밀도	100*100	1	동화기업		
4		힘강도	50*275	2			
5		박리강도	50*50	2			
6		나사못유지력	50*100	2			
7		폼알데하이드 방산량	50*150	30			
8	PB18T+EO	밀도	100*100	1	동화기업		
9		힘강도	50*320	2			
10		박리강도	50*50	2			
11		나사못유지력	50*100	2			
12		폼알데하이드방산량	50*150	30			
13	피니싱호일 뒤판,F/F	원지무게(원지)	100*100	2	부성 그라비아		
14		내수성(2H코팅면)원지	100*100	10			
15		내수성2 치장보드	300*300	3			
16		내스크러치성(치장)	50*150	2			
17		내박리성	300*300	2			
18	HPL(0,45) 무광	내열성	230*230	1	유신메라민		
		내열수성	230*230	1			
		내오염성	300*300	2			
19	대리석(BMC)	내열성	230*230	1			
		내열수성	230*230	1			
		내오염성	300*300	2			
		내충격성	300*300	1			
20	LPL몸통(001)	원지무게(원지)	100*100	3	프린테크		
21		함침지	100*100	3			
22	경첩	내구성	도웰경첩	2	삼성정밀		
23		염수분무시험	댐핑	3			
24	몸통엣지(0.6)	상온박리성(4면엣지)	300*300	2	자체		
25	BMC	프탈레이트(3종)	50*50	2	풍천실업		
26		중금속(4종)	50*50	2			
27		소형챔버(실내공기질)	160*160	4			
28	소형챔버 (친환경)	PB15T+LPL	160*160	4	동화기업		
29		3THDF+F/F	160*160	4			
30	실내공기질시험	PB18T+HPL	160*160	4			
31	가정용싱크대	제품성능시험	1세트				
32	가정용싱크대	추락시험	3회				
33	제품검사	한국주택가구시험원	1회				
34	설치검사	주택가구시험원	2회		(품질보증스티크)		

시료채취자(건설사) : **김영진** (인/서명)  
 시료입회자(감리단) : **이승렬** (인/서명)  
 내 건설사업관리단

위와같이 시료 품목을 확인하고 승인함

날짜:2020년 07월 9 일